



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BMT
BMT CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT STOCK Co.
PHÒNG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VÀ THÍ NGHIỆM
RESEARCH DEVELOPMENT AND TESTING DEPARTMENT

Main Office: 36 Vo Van Tan St., Ward 6, 3rd Dist., HCMC
Tel: 08. 3930 2322 - Fax: 08. 3930 4085
Laboratory: 36 Vo Van Tan St., Ward 6, 3rd Dist., HCMC
Tan Dong Hiep Village, Di An District, Binh Duong
Tel/Fax: 0650 3775016
Road No 1, Nhut Chanh Industry Park, Ben Luc District, Long An
Tel/Fax: 072.3637389

Số/ No: 20191010-02

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM
TEST REPORT

Ngày/Date : 10/10/2019

MASTIC TEST REPORT

KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM MASTIC CHÈN KHE

I/ GENERAL INFORMATION/ Các thông tin liên quan:

- Company/ Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng BMT
- Requirements/ Nội dung yêu cầu : Thí nghiệm kiểm tra các chỉ tiêu cơ lý mastic chèn khe
- Sample Type/ Loại mẫu : Mastic chèn khe V-MARK PBM-02
- Source/Supplier (Nguồn gốc mẫu) : Khách hàng mang đến
- Khách hàng : Công ty Cổ phần V-MARK
- Gói thầu : HV2-XL1; HV2-XL2
- Dự án/Công trình : Đầu tư xây dựng hầm đường bộ qua Đèo Cả
Hạng mục: mở rộng hầm đường bộ Hải Vân
- Nhà thầu : Công ty Cổ phần tập đoàn Đèo Cả - Deo Ca Group
- No/ Số yêu cầu TN : 20191008-02
- Receiving date/ Ngày lấy mẫu : 08/10/2019
- Tested date/ Ngày thí nghiệm : 08 - 10/10/2019

III/ TEST RESULTS (Kết quả thí nghiệm):

TT	Các chỉ tiêu	Phương pháp thử	Đơn vị	Kết quả thí nghiệm	Yêu cầu kỹ thuật Quyết định 1951/QĐ-BGTVT ngày 17/08/2012
1	Độ kim lún	ASTM D5329	0.1mm	17.33	< 40
2	Tỷ lệ khôi phục đàn hồi	ASTM D5329	%	84	≥ 60
3	Độ chảy	ASTM D5329	mm	1.5	< 2
4	Độ kéo dài ở -10°C	ASTM D5329	mm	23.00	≥ 15
5	Hóa mềm	ASTM D36	C	105.00	-
6	Cường độ kết dính với bê tông	ASTM D5329	MPa	0.71	≥ 0.4

Người thí nghiệm
Tested by

Hoàng Xuân Tý

Trưởng phòng TN
Chief of Laboratory



TS. VÕ ĐẠI TÚ

KT. Tổng Giám đốc
Assignee from General Director



TS. VÕ ĐẠI TÚ